



АЗБУКА  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

г. Москва, ул. Строительный проезд,  
д. 7А, корп. 7, офис 10,  
тел./факс: (495) 492-00-97.

e-mail: info@azbukael.ru  
www.azbukael.ru

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  
**№ 0101-БАВР-ТЕРАСАКИ-04.ОЛ**

**ЛИСТ №2**

**Технические характеристики пускового устройства БАВР-ТЕРАСАКИ-04**

|   |   |                                    |       |        |
|---|---|------------------------------------|-------|--------|
| 1 | Оперативное питание                             |                                    | 110В  | 220В   |
|   |   |                                    | пост. | перем. |
| 2 | Нижнее значение рабочей температуры             |                                    | -10°C | -40°C  |
| 3 | Функция ВНР*                                    |                                    | Да    | Нет    |
| 4 | Номинальные параметры измерительных цепей БАВР- | Ток на вводах ПС                   | 1А    | 5А     |
|   |   | Напряжение 1-й и 2-й секций        | 100В  | 380В   |
|   |   | Напряжение до вводного выключателя | 100В  | 380В   |

\*Функция восстановления нормального режима (ВНР) поставляется опционально.

**Параметры шкафа управления БАВР-ТЕРАСАКИ-04**

|   |  |                               |       |  |
|---|--|-------------------------------|-------|--|
| 5 | Исполнение шкафа управления              | Напольный шкаф 1800*600*400мм |       |  |
| 6 | Ввод измерительных и контрольных кабелей | Сверху                        | Снизу |  |

**Дополнительное оборудование и услуги для БАВР-ТЕРАСАКИ-04**

|    |  |                         |        |          |
|----|--|-------------------------|--------|----------|
| 7  | ППО. Разработка и согласование проекта привязки БАВР-ТЕРАСАКИ-04 к существующей подстанции. Расчет и определение параметров настройки БАВР-ТЕРАСАКИ-04 |                         | Да     | Нет      |
| 8  | Монтаж шкафа пускового устройства и его вторичных цепей  |                         | Да     | Нет      |
| 9  | Монтаж выключателей  |                         | Да     | Нет      |
| 10 | Шеф-монтаж и пусконаладочные работы комплекса БАВР-ТЕРАСАКИ-04   |                         | Да     | Нет      |
| 11 | Дополнительный USB Flash Drive   |                         | Да     | Нет      |
| 12 | Контрольный кабель вторичной коммутации  | КВВГнг-7х4 мм кв., м    | 50     |          |
|    |  | ВВГнг-3х4 мм кв., м     | 60     |          |
|    |  | КВВГнг-7х1,5 мм кв., м  | 50     |          |
|    |  | КВВГнг-4х1,5 мм кв., м  | 150    |          |
|    |  | КВВГнг-10х1,5 мм кв., м | 75     |          |
| 13 | Ноутбук  |                         | Да     | Нет      |
| 14 | Интерфейс связи  |                         | RS-485 | Ethernet |
| 15 | Протокол передачи данных в АСУ ТП  |                         | Да     | Нет      |

Дата: \_\_\_\_\_  
Должность, ФИО: \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_

Доставка: \_\_\_\_\_  
- самовывоз \_\_\_\_\_  
- до склада Заказчика \_\_\_\_\_